

Муниципальная программа  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 40, от 02 февраля 2024 г. № 110.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 817257,33 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7026,56 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 71,52 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 514272,90 тыс. рублей;

бюджет города – 295386,35 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 816757,33 тыс. рублей.

За 1 квартал 2024 года освоено 47560,22 тыс. рублей, что составляет 5,82 %, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 0 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 6821,59 тыс. рублей (1,33 %);

бюджет города – 40738,63 тыс. рублей (13,79 %);

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств освоено 47560,22 тыс. рублей (5,82 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2024 года из 48 запланированных мероприятий (2 из них не отражены в Детальном плане-графике, 1 не отражено в программе) выполнялись 44, из них 9 мероприятий начаты с опозданием. Кроме этого, были предусмотрены средства на 2 мероприятия, не предусмотренные в программе и Детальном плане-графике (все выполнялись).

Из 46 запланированных контрольных событий состоялось 26.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.

## Мониторинг программы за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на год	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					251099,87	816757,33	47560,22
	федеральный бюджет					7026,56	7026,56	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	1256,01	0,00
	бюджет Ставропольского края					5245,00	514272,90	6821,59
	бюджет города					238328,31	295386,35	40738,63
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:					3463,50	3535,02	12,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	71,52	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3463,50	3463,50	12,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска всего, в том числе:	начальник жилищного отдела управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен 1 договор/ 31.03.2024	3455,71	3527,23	12,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	71,52	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3455,71	3455,71	12,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата расходов на содер-		январь-декабрь	январь-выполнение	ведется подготовка доку-	205,74	205,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска			продолжается	ментов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
1.1.2.	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска до их заселения		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	373,96	373,96	0,00
1.1.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен 1 договор от 29.01.2024 № 8/ 31.03.2024	72,00	72,00	12,00
1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	2804,01	2804,01	0,00
1.1.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		январь-декабрь	-	-	0,00	71,52	0,00
Велась работа по заключению договоров.								
1.2.	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:	начальник ПЭО управления ЖКХ	январь-декабрь	-	в 1 квартале контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	края							
	бюджет города					7,79	7,79	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению		январь-декабрь	-	в 1 квартале контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	Отсутствие не установленных лиц для погребения							
2.	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:					25456,54	25712,72	594,43
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					4875,18	2446,45	0,00
	бюджет города					20581,36	23266,27	594,43
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024	983,63	983,63	150,32
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					983,63	983,63	150,32
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен контракт от 29.12.2023 № 75, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024	901,91	901,91	150,32
2.1.2.	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	81,72	81,72	0,00
	Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га.							
2.2.	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:	начальник ОГХ	апрель-октябрь	апрель-выполнение продолжается	ведется подготовка документов	7478,96	10211,87	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					7478,96	10211,87	0,00
	внебюджетные					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	источники							
2.2.1.	Высадка цве- тов		апрель	апрель- выполнение продолжается	ведется подго- товка доку- ментов	7478,96	10211,87	0,00
2.2.2.	Формовочная обрезка дере- вьев		октябрь					
2.2.3.	Покос газонов		апрель- сентябрь					
	-							
2.3.	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологи-ческие меро-приятия в городе всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся санитарно-эпидемиоло-гические меро-прия-тия/31.03.2024	12206,95	9730,22	343,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став-ропольского края					4875,18	2446,45	0,00
	бюджет города					7331,77	7283,77	343,04
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)		июль	-	-	59,69	59,69	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став-ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					59,69	59,69	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		январь-декабрь	февраль-выполнение продолжается	заключен муниципаль-ный контракт от 26.02.2024 № 07, отлов-лено 59 особей/ 31.03.2024	4875,18	2446,45	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став-ропольского края					4875,18	2446,45	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых ком-мунальных отходов на территории г Невинномыс-ске		январь-декабрь	-	в 1 квартале контрольное событие не состоялось	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став-ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		октябрь-декабрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Валка деревьев		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 14.12.2023 № 2023.1499746, 164,89 куб.м./ 31.03.2024	980,82	932,82	343,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					980,82	932,82	343,04
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Выкашивание городских территорий		апрель-сентябрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 23.01.2024 № 03	6291,26	6291,26	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6291,26	6291,26	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.								
2.4.	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 54 проб/ 31.03.2024	1708,00	1708,00	93,33
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1708,00	1708,00	93,33
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 54 проб/ 31.03.2024	573,00	573,00	93,33
2.4.2.	Разработка и согласование декларации и паспорта безопасности ГТС «Реконструкция берего-		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	595,00	595,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	укрепления правого берега Кубани в районе города Невинномыска Ставропольского края»							
2.4.3.	Разработка нормативов допустимых сбросов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	540,00	540,00	0,00
	Акты подписаны							
2.5.	Основное мероприятие 5: мероприятия ликвидации накопленного вреда окружающей среде всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея от 15.01.2024 № 07/ работы выполнены в полном объеме/ 31.03.2024	3079,00	3079,00	7,74
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3079,00	3079,00	7,74
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея от 15.01.2024 № 07/ работы выполнены в полном объеме/ 31.03.2024	3079,00	3079,00	7,74
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3079,00	3079,00	7,74
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Акты выполненных работ подписаны							
3.	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города					83568,15	566635,69	17740,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Невинномыс-ска» всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	432894,97	6821,59
	бюджет города					83568,15	133740,72	10919,38
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыс-ска	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 09/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	18053,60	18053,60	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					18053,60	18053,60	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Ремонт дорог		апрель-сентябрь	-	-	18053,60	18053,60	0,00
3.1.2.	Ремонт мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	-			
3.1.3.	Грейдирование дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	-			
	-							
3.2.	Основное мероприятие 2: содержание дорог всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание дорог/ 31.03.2024	48175,76	87638,85	10850,47
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					48175,76	87638,85	10850,47
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Оплата электроэнергии по светофорам		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 29.01.2024 № 4, израсходовано 1632 кВтч./ 31.03.2024	437,11	462,98	151,85
3.2.2.	Прочистка ливневой канализации		май-декабрь	-	ведется подготовка документов	560,51	560,51	0,00
3.2.3.	Механическая уборка дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 28.12.2923 № 70, убрано 752080 кв.м./ 31.03.2024	18547,14	19223,78	6081,94
3.2.4.	Постоянный осмотр мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт	69,52	69,52	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					от 06.03.2024 № 2024.272527/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
3.2.5.	Нанесение дорожной разметки		май-сентябрь	-	ведется подготовка документов	3837,03	3837,03	0,00
3.2.6.	Содержание дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 № 10/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	4751,22	4751,22	0,00
3.2.7.	Содержание мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается				
3.2.8.	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 18.03.2024 № 12/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	1813,07	1813,07	0,0
3.2.9.	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	599,90	599,90	0,00
3.2.10.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог"		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен договор от 28.03.2024 № 4107-Д4-24/ 31.03.2024	500,00	628,24	128,24
3.2.11.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга)		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключены соглашения от 18.06.2020 № 39, от 22.06.2021 № 38, от 24.12.2021 № 86, 24.05.2023 № 37, 23.05.2023 № 36, 11.03.2024 № 13, закуплено 6 единицы техники/ 31.03.2024	16540,26	54762,60	4488,44
3.2.12.	Проведение работ по ремонту проезда в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск»		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	400,00	400,00	0,00
3.2.13.	Строительный		январь-	январь-	ведется подго-	120,00	120,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроль по проведению работ по ремонту проезда в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск»		декабрь	выполнение продолжается	товка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
3.2.14.	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	212,00	0,00
3.2.15.	Разработка планов обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	198,00	0,00
Акты выполненных работ подписаны.								
3.3.	Основное мероприятие 3: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ 31.03.2024	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	5940,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ 31.03.2024	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	5940,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Работы ведутся								
3.4.	Основное мероприятие 4: капитальный ремонт и ремонт автомо-	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь не предусмотрено	январь-выполнение продолжается	электронный аукцион состоялся 21.03.2024 и 27.03.2024,	5441,46	173526,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	билльных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:		в Детальном плане-графике		МК на стадии подписания /31.03.2024			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	160130,42	0,00
	бюджет города					5441,46	13395,74	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномыска по ул. Энгельса, ул. Фрунзе		январь-декабрь  не предусмотрено в Детальном плане-графике	январь-выполнение продолжается	электронный аукцион состоялся 21.03.2024 и 27.03.2024, МК на стадии подписания /31.03.2024	5441,46	173526,16	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	160130,42	0,00
	бюджет города					5441,46	13395,74	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.5.	Основное мероприятие 7: Реконструкция улицы Степной в городе Невинномыске Ставропольского края, от улицы Кооперативная до улицы Калинина включая перекресток улиц Степная-Калинина всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь  не предусмотрено в Детальном плане-графике	январь-выполнение продолжается	ожидается объявление конкурса министерством дорожного хозяйства и транспорта СК	5644,70	5644,70	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					5644,70	5644,70	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.6.	Основное мероприятие 6: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений,	начальник УКС	не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	январь-выполнение продолжается	заключены контракты от 26.09.2023 № 01, 26.09.2023 № 02, от 26.09.2023 № 03 / протяженность автомобильной дороги 4,02 км/	0,00	275519,75	6890,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоснабже- ния, электро- снабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестицион- ного проекта «Строитель- ство универ- сального скла- да продоволь- ственных и непродоволь- ственных то- варов по адре- су: Ставро- польский край, г. Невинно- мыск». Этап 6. Реконструк- ция автомо- бильной доро- ги. Мероприя- тия по обеспе- чению без- опасного дви- жения. Наруж- ное освещение				31.03.2024			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	272764,55	6821,59
	бюджет города					0,00	2755,20	68,91
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
4.	Подпрограмма 4 «Организа- ция благо- устройства территории города Невин- номыска» всего, в том числе:					74617,50	75538,20	16185,36
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	839,01	0,00
	бюджет города					74617,50	74699,19	16185,36
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:	начальник ПТО управ- ления ЖКХ	январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	содержание и ремонт объек- тов уличного освещения 8772 светото- чек/31.03.2024	32468,71	32468,71	9719,01
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					32468,71	32468,71	9719,01
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Расходы на обеспечение		январь- декабрь	январь- выполнение	содержание и ремонт объек-	32468,71	32468,71	9719,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)			продолжается	тов уличного освещения 8772 светоточек/31.03.2024			
	Акты выполненных работ подписаны.							
4.2.	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2024	36143,31	41218,17	6466,35
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					36143,31	41218,17	6466,35
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозных территорий)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключены муниципальные контракты от 29.12.2023 № 72 (ручная уборка территорий города) убрано 547356 кв.м.; 29.12.2023 № 73 (уборка бесхозных территорий) убрано 3950394 кв.м./ 31.03.2024	19383,35	19383,35	2722,40
4.2.2.	Содержание подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 28.12.2023 № 2023.1601999 (площадь содержания 220 кв.м.)/ 31.03.2024	280,89	280,89	45,45
4.2.3.	Содержание общественных туалетов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 28.12.2023 № 2023.1601896 (площадь содержания 20 кв.м.)/ 31.03.2024	215,00	215,00	34,29
4.2.4.	Отопление подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен контракт на поставку тепловой энергии от 28.12.2023 № 595/отопление подземного перехода – 57,32 Гкал / 31.03.2024	234,58	234,58	0,00
4.2.5.	Техническое обслуживание		январь-декабрь	январь-выполнение	заключен муниципаль-	48,98	48,98	8,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	систем центрального отопления теплового узла подземного перехода			продолжается	ный контракт от 29.01.2024 №06 (обслуживание 1 теплового узла)/ 31.03.2024			
4.2.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	29,58	29,58	0,00
4.2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание Б. Мира и привокзальной площади)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется содержание б.Мира площадью 27276 кв.м., привокзальной площади 3340 кв.м./ 31.03.2024	15900,93	15900,93	3622,37
4.2.8.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключены контракты от 25.03.2024 № 4061-Д4-24, от 25.03.2024 № 4062-Д4-24 (сквер "Новый" по улице Апанасенко, благоустройство территории по адресу г. Невинномысск, ул. Белово, 8Б"/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	50,00	98,00	0,00
4.2.9.	Электроэнергия фонтана, расположенного в сквере у гостиницы "Кубань" по ул. Менделеева		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	0,08	0,08
4.2.10.	Содержание территорий кладбищ		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание б кладбищ/ 31.03.2024	0,00	4993,18	0,00
4.2.11.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Установка типовых детских площадок		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	январь-март	заключен договор от 03.11.2023 № 3644-Д4-23, проведено	0,00	33,60	33,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"							
	Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.							
4.3.	Основное мероприятие 3: содержание территорий кладбищ всего, в том числе:	Начальник ПЭО	январь-декабрь	перенесено в основное мероприятие 2	-	4993,17	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					4993,17	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.	Основное мероприятие 4 выполнение работ по благоустройству детских площадок всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	1012,31	1851,32	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	839,01	0,00
	бюджет города					1012,31	1012,31	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Выполнение работ по ремонту детских площадок		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	778,70	1617,71	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	839,01	0,00
	бюджет города					778,70	778,70	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Строительный контроль на выполнение работ по ремонту детских площадок		январь-декабрь	-	-	233,61	233,61	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					233,61	233,61	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
5.	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной ин-					472,11	472,11	66,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	13832,26	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	66,16
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:	начальник ОГХ управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание объектов/ 31.03.2024	472,11	472,11	66,16
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	66,16
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Обслуживание насосной канализационной станций по ул. Коммунистической		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 28.12.2023 № 2023.1602054/ обслуживание 1 насосной станции/ 31.03.2024	264,65	264,65	66,16
5.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	36,66	36,66	0,00
5.1.3.	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	170,80	170,80	0,00
	Работы ведутся.							
6.	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					26749,50	26777,70	4488,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					26749,50	26777,70	4488,35
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата					26749,50	26777,70	4488,35
7.	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномыска» всего, в том числе					28486,91	28486,91	8472,95
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					28486,91	28486,91	8472,95
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:	Начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечено функционирование оборудования/ 31.03.2024	28486,91	28486,91	8472,95
	Акты подписаны.							
8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномыске» всего, в том числе:					8285,66	89598,98	0,00
	федеральный бюджет					7026,56	7026,56	0,00
	бюджет Ставропольского края					369,82	78092,47	0,00
	бюджет города					389,28	4479,95	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
8.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:	начальник жилищного отдела УЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством строительства и архитектуры Ставрополь-	8285,66	89598,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ского края соглашение от 23.01.2024 № 07724000-1- 2024-005/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
	федеральный бюджет					7026,56	7026,56	0,00
	бюджет Став- ропольского края					369,82	78092,47	0,00
	бюджет города					389,28	4479,95	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
8.1.1.	Обеспечение жильем моло- дых семей		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	заключено соглашение с министер- ством строи- тельства и архитектуры Ставрополь- ского края соглашение от 23.01.2024 № 07724000-1- 2024-005/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	8285,66	89598,98	0,00
	федеральный бюджет					7026,56	7026,56	0,00
	бюджет Став- ропольского края					369,82	78092,47	0,00
	бюджет города					389,28	4479,95	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
	-							

**Подпрограмма 1**  
**«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска,**  
**оказание социальной помощи населению»**

В отчетном периоде велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем).

**Подпрограмма 2**  
**«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномыске»**

В отчетном периоде велась подготовка всей необходимой документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 59 особей.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851 га. Произведена валка 164,89 куб. м. деревьев. Произведен отбор 54 проб сточных вод.

Проведена рекультивация почвы овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея.

### Подпрограмма 3

#### «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог. Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская (пакет находится на экспертизе после устранения замечаний).

Ведется строительство автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск».

### Подпрограмма 4

#### «Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города, в том числе бесхозных, содержание бульвара Мира и привокзальной площади, содержание 6 кладбищ.

### Подпрограмма 5

#### «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической. Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

### Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

### Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась подготовка пакета документов для реализации социальной выплаты.