

**Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»**

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 40, от 02 февраля 2024 г. № 110, от 28 августа 2024 № 1128.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 1013103,79 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6433,78 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 71,52 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 627431,36 тыс. рублей;

бюджет города – 316154,62 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 63012,51 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 950091,28 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года освоено 604449,90 тыс. рублей, что составляет 59,66 %, в том числе:

федеральный бюджет – 6433,78 тыс. рублей (100 %);

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 27,33 тыс. рублей (38,21 %);

бюджет Ставропольского края – 331554,84 тыс. рублей (52,84 %);

бюджет города – 203421,44 тыс. рублей (64,34 %);

внебюджетные источники – 63012,51 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 541437,39 тыс. рублей (56,99 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2024 года из 78 запланированных мероприятий выполнялось 76, из них 30 мероприятий начаты с опозданием (основная причина – работа с документами, подготовка аукционов). Из 184 запланированных контрольных событий состоялось 144.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий и сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы,	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено про-	предусмотрено бюд-	кассовое исполнение

	основного мероприятия		ции		мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	граммой	жетом города на год	бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					947210,56	950091,28	604449,90
	федеральный бюджет					5957,31	6433,78	6433,78
	ППК «ФРТ»					71,52	71,52	27,33
	бюджет Ставропольского края					625008,05	627431,36	331554,84
	бюджет города					315673,68	316154,62	203421,44
	внебюджетные источники					500,00	0,00	63012,51
1.	Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:					3145,02	3145,02	1149,05
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					71,52	71,52	27,33
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3073,50	3073,50	1121,72
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска всего, в том числе:	начальник жилищного отдела управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2024; 30.06.2024	3137,23	3137,23	1149,05
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					71,52	71,52	27,33
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3065,71	3065,71	1121,72
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 7 договоров/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	205,74	205,74	151,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска до их заселения		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен договор с ГУП СК «Край-теплоэнерго»/ 31.03.2024; во 2 квартале контрольное событие не состоялось; 30.09.2024	373,96	373,96	373,96
1.1.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 2 договора/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	72,00	72,00	48,00
1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 7 договоров/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	2334,01	2334,01	487,79
1.1.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работа ведется по заключенному ранее договору/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	71,52	71,52	27,33
1.1.6.	Проведение оценки жилых помещений, расположенных в многоквартирном аварийном доме № 10 по ул. Чайковского в городе Невинномыске		январь-июнь	май-выполнение продолжается	заключено 7 договоров; 30.03.2024; 30.06.2024	60,00	60,00	60,00
1.1.7.	Подготовка технического плана жилого помещения для регистрации права муниципальной собственности		-	июль – выполнение продолжается	готовится пакет документов для заключения договора	20,00	20,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ственности (кадастровые работы)							
	Платежные документы подписаны							
1.2.	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:	начальник ПЭО управления ЖКХ	январь-декабрь	-	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					7,79	7,79	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению		январь-декабрь	-	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	Отсутствие не установленных лиц для погребения							
2.	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:					26662,74	29544,80	17183,36
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2446,45	4869,76	2436,50
	бюджет города					24216,29	24675,04	14746,86
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	983,63	983,63	669,37
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					983,63	983,63	669,37
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	901,91	901,91	601,27
2.1.2.	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведена опашка 5,3 км./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось;	81,72	81,72	68,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.06.2024; 30.09.2024			
	Акты выполненных работ подписаны							
2.2.	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:	начальник ОГХ	март-октябрь	март-выполнение продолжается	выполнен покос 330596 кв.м., обрезка 400 деревьев, уход за цветниками 4183,25 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось 30.06.2024; 30.09.2024	10378,27	12123,77	8844,57
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					10378,27	12123,77	8844,57
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Высадка цветов		март-апрель	апрель-выполнение продолжается	выполнен покос 330596 кв.м., обрезка 400 деревьев, уход за цветниками 4183,25 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось 30.06.2024; 30.09.2024	10378,27	12123,77	8844,57
2.2.2.	Формовочная обрезка деревьев		апрель-октябрь					
2.2.3.	Покос газонов		март-сентябрь					
	Платежные документы подписаны							
2.3.	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	10513,84	11650,40	6992,36
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2446,45	4869,76	2436,50
	бюджет города					8067,39	6780,64	4555,86
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)		июль	июль	произведена обработка 82902 кв.м./ 30.09.2024	59,69	59,69	58,86
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					59,69	59,69	58,86
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и		январь-декабрь	февраль-выполнение продолжается	отловлены 283 особи/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	2446,45	4869,76	2436,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	содержанию безнадзорных животных							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					2446,45	4869,76	2436,50
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых ком- мунальных отходов на территории г Невинномыс- ска		январь- декабрь	-	в 1, 2 и 3 квар- талах кон- трольное со- бытие не со- стоялось	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Региональный проект «Ком- плексная си- стема обраще- ния с тверды- ми комму- нальными отходами»		октябрь- декабрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Валка деревьев		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	240,67 куб.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	1577,75	1555,56	1056,93
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1577,75	1555,56	1056,93
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Выкашивание городских территорий		апрель- сентябрь	январь- выполнение продолжается	покос 1303620 кв. м./ 30.06.2024; 30.09.2024	6291,26	5026,70	3355,07
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6291,26	5026,70	3355,07
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Проведение акарицидной обработки территории		июль- сентябрь	июль- выполнение продолжается	произведена обработка 64058 кв.м./ 30.09.2024	138,69	138,69	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	города Невинномыска							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					138,69	138,69	85,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.							
2.4.	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	1708,00	1708,00	669,31
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1708,00	1708,00	669,31
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 162 проб/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	573,00	573,00	279,59
2.4.2.	Разработка и согласование декларации и паспорта безопасности ГТС «Реконструкция берегоукрепления правого берега Кубани в районе города Невинномыска Ставропольского края»		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	декларация разработана и утверждена/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	595,00	595,00	389,72
2.4.3.	Разработка нормативов допустимых сбросов по шести ливневым выпускам		январь-декабрь	апрель-выполнение продолжается	заключен 1 контракт/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	540,00	540,00	0,00
	Акты подписаны							
2.5.	Основное мероприятие 5: мероприятия ликвидации накопленного вреда окружающей среде всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполнена рекультивация овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	3079,00	3079,00	7,75
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	края							
	бюджет города					3079,00	3079,00	7,75
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполнена рекультивация овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	3079,00	3079,00	7,75
	Акты выполненных работ подписаны							
3.	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					684067,97	684067,97	365042,84
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					541186,40	541186,40	272868,01
	бюджет города					142881,57	142881,57	92174,83
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	март-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	18053,60	18053,60	15087,85
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					18053,60	18053,60	15087,85
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Ремонт дорог		апрель-сентябрь	март-выполнение продолжается	ремонт 7625,85 кв.м.	18053,60	18053,60	15087,85
3.1.2.	Ремонт мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается				
3.1.3.	Грейдирование дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается				
	-							
3.2.	Основное мероприятие 2: содержание дорог всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание дорог/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	91073,50	91073,50	73938,39
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет города					91073,50	91073,50	73938,39
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Оплата электроэнергии по светофорам		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	израсходовано 31753 кВтч./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	462,98	462,98	292,83
3.2.2.	Прочистка ливневой канализации		май-декабрь	-	ведется подготовка документов/ во 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	560,51	560,51	0,00
3.2.3.	Механическая уборка дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	убрано 752080 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	21223,62	21223,62	16758,73
3.2.4.	Постоянный осмотр мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	осуществляется осмотр мостов/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	69,52	69,52	0,00
3.2.5.	Нанесение дорожной разметки		май-сентябрь	апрель-выполнение продолжается	Нанесено 13026 кв.м./ 30.06.2024; 30.09.2024	5358,77	5358,77	2944,42
3.2.6.	Содержание дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	выполнено содержание 127 км. дорог/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	4751,22	4751,22	1134,70
3.2.7.	Содержание мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается				
3.2.8.	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	содержание 35 светофоров/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	1813,07	1813,07	978,48
3.2.9.	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)		январь-декабрь	май-выполнение продолжается	проведена диагностика 94,08 км./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	599,90	599,90	599,00
3.2.10.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методики выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог"		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен договор от 28.03.2024 № 4107-Д4-24/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	628,24	628,24	257,08
3.2.11.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	закуплено 6 единиц техники/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	53574,54	53574,54	50563,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	платежи по договорам лизинга)							
3.2.12.	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	212,00	212,00	212,00
3.2.13.	Разработка планов обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	198,00	198,00	198,00
3.2.14.	Проведение оценки уязвимости и разработка плана обеспечения безопасности объекта транспортной инфраструктуры «Мост через реку Кубань по ул. Степана Разина»		июль-декабрь	июль-выполнение продолжается	готовится пакет документов/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось	110,00	110,00	0,00
3.2.15.	Содержание дорог (устройство светофорного объекта по ул. Матросова)		июль-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	заключен контракт от 23.09.2024 № 66/ 30.09.2024	987,87	987,87	0,00
3.2.16.	Проведение оценки технического состояния моста через реку Кубань по ул. Линейной в городе Невинномысске и моста через реку Кубань по ул. Степана Разина в город Невинномысске		июль-декабрь	август – выполнение продолжается	заключен контракт от 12.08.2024 № 2024.915145/ 30.09.2024	523,26	523,26	0,00
	Акты выполненных работ подписаны.							
3.3.	Основное мероприятие 3: проектирование железнодорожного пути общего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	5940,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	источники							
3.3.1.	Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Работы ведутся							
3.4.	Основное мероприятие 4: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	287523,79	287523,79	81286,88
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					268421,85	268421,85	80085,59
	бюджет города					19101,94	19101,94	1201,29
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения города Невинномысска по ул. Энгельса всего, в том числе:		январь-декабрь	апрель-выполнение продолжается	протяженность 1250 м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	100650,83	100650,83	58528,35
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					94202,81	94202,81	54780,22
	бюджет города					6448,02	6448,02	3748,13
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невинномысске по ул.		январь-декабрь	апрель-выполнение продолжается	протяженность 2219 м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024; 30.09.2024	55452,56	55452,56	22758,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фрунзе всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					51701,43	51701,43	21301,09
	бюджет города					3751,13	3751,13	1457,44
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Проведение работ по ре- монту проезда в районе стро- ения № 28 по ул. Менделее- ва «Поиск» всего, в том числе:		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	ведется подго- товка доку- ментов/ в 1, 2 и 3 квар- талах кон- трольное со- бытие не со- стоялось	400,00	400,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					400,00	400,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Строительный контроль по проведению работ по ре- монту проезда в районе стро- ения № 28 по ул. Менделее- ва «Поиск» всего, в том числе:		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	ведется подго- товка доку- ментов/ в 1, 2 и 3 квар- талах кон- трольное со- бытие не со- стоялось	120,00	120,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					120,00	120,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Ремонт авто- мобильной дороги общего пользования местного зна- чения в г. Невинномыс- ске по ул. Подгорного всего, в том числе:		июль- декабрь	сентябрь- выполнение продолжается	заключен контракт от 18.09.2024 № 63/ 30.09.2024	14440,93	14440,93	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					13718,88	13718,88	0,00
	бюджет города					722,05	722,05	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.6.	Ремонт авто- мобильной дороги общего пользования местного зна- чения в г.		июль- декабрь	сентябрь- выполнение продолжается	заключен контракт от 18.09.2024 № 63/ 30.09.2024	95790,33	95790,33	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Невинномыс-ске по ул. Низяева всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					91000,81	91000,81	0,00
	бюджет города					4789,52	4789,52	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.7.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невинномыс-ске от ул. Калинина вдоль школы до ул. Водопроводная всего, в том числе:		июль-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	заключен контракт от 18.09.2024 № 63/30.09.2024	18734,65	18734,65	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					17797,92	17797,92	0,00
	бюджет города					936,73	936,73	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.8.	Строительный контроль по проведению работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения всего, в том числе:		январь-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	заключено 3 контракта/ в 1, 2 кварталах контрольное событие не состоялось; 30.09.2024	1934,49	1934,49	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1934,49	1934,49	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Работы ведутся.							
3.5.	Основное мероприятие 7: Реконструкция улицы Степной в городе Невинномыс-ске Ставропольского края, от улицы Кооперативная до улицы Калинина включая перекресток улиц Степная-Калинина всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ожидается объявление конкурса министерством дорожного хозяйства и транспорта СК	5644,70	5644,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					5644,70	5644,70	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.6.	Основное мероприятие 6: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, теплоснабжения, электро-снабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск». Этап 6. Реконструкция автомобильной дороги. Мероприятия по обеспечению безопасного движения. Наружное освещение всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключены контракты от 26.09.2023 № 01, 26.09.2023 № 02, от 26.09.2023 № 03/протяженность автомобильной дороги 4,02 км; 30.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	275519,75	275519,75	194729,72
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					272764,55	272764,55	192782,42
	бюджет города					2755,20	2755,20	1947,30
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
4.	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:					86710,59	86732,78	54658,67
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					3339,01	3339,01	839,01
	бюджет города					83371,58	83393,77	53819,66
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	32965,79	32965,79	23628,34
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					32965,79	32965,79	23628,34
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	32965,79	32965,79	23628,34
Акты выполненных работ подписаны.								
4.2.	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	44479,79	44501,98	30147,16
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					44479,79	44501,98	30147,16
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозных территорий)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ручная уборка территорий города: убрано 1578474 кв.м.; уборка бесхозных территорий: убрано 11735889 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	19383,35	19383,35	11051,45
4.2.2.	Содержание подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 220 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	280,89	280,89	194,40
4.2.3.	Содержание		январь-	январь-	площадь со-	215,00	215,00	149,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общественных туалетов		декабрь	выполнение продолжается	держания 20 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024			
4.2.4.	Отопление подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отопление подземного перехода – 57,32 Гкал/ 31.03.2024; 30.06.2024	234,58	234,58	124,83
4.2.5.	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 теплового узла/ 31.03.2024; 30.06.2024	48,98	48,98	24,49
4.2.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	застрахованы объекты/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось; 30.09.2024	29,58	51,77	51,77
4.2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание Б. Мира и привокзальной площади)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется содержание б.Мира площадью 27276 кв.м., привокзальной площади 3340 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	16726,51	16726,51	13381,39
4.2.8.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	ведется проверка по объектам: сквер "Новый" по улице Апанасенко, благоустройство территории по адресу г. Невинномысск, ул. Белово, 8Б"/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	98,00	98,00	96,00
4.2.9.	Электроэнергия фонтана, расположенного в сквере у гостиницы "Кубань" по ул. Менделеева		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,08	0,08	0,08
4.2.10.	Содержание территорий кладбищ		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание 6 кладбищ/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	4993,18	4993,18	2989,11
4.2.11.	Проведение проверки правильности применения		-	январь-март	ПСД разработана	33,60	33,60	33,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Установка типовых детских площадок»							
4.2.12.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории по адресу город Невинномысск, ул. Белово, 8В		апрель-июнь	апрель-июнь	ПСД разработана/ 30.06.2024	410,00	410,00	350,00
4.2.13.	Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Благоустройство сквера «Новый» по адресу: города Невинномысск, ул. Апанасенко, 78/2»		июль-декабрь	-	ведется подготовка документов для заключения контракта/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось	60,00	60,00	0,00
4.2.14.	Земельный налог с организаций, обладающих земельны участком, для целей - "ритуальная деятельность"		июль-декабрь	июль-выполнение продолжается	кредиторская задолженность 2023 года/ 30.09.2024	1966,03	1966,03	1700,84
Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.								
4.3.	Основное мероприятие 4 выполнение работ по благоустройству детских площадок всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	1851,32	1851,32	883,17
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					839,01	839,01	839,01
	бюджет города					1012,31	1012,31	44,16
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Выполнение работ по благоустройству детских площадок		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/31.03.2024;	1617,71	1617,71	883,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.06.2024; 30.09.2024			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					839,01	839,01	839,01
	бюджет города					778,70	778,70	44,16
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Строительный контроль на выполнение работ по благоустройству детских площадок		январь-декабрь	апрель-выполнение продолжается	заключены контракты от 25.04.2024 №№ 21 и 22/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	233,61	233,61	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					233,61	233,61	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
-								
4.4.	Основное мероприятие 5: обустройство тротуарной дорожки между образовательными учреждениями МБДОУ № 50, МБДОУ № 48, МБОУ СОШ № 18 города Невинномыска Ставропольского края всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	июль-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	заключен контракт от 23.09.2024 № 64/ 30.09.2024	4023,69	4023,69	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2500,00	2500,00	0,00
	бюджет города					1523,69	1523,69	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Реализация инициативного проекта «Обустройство тротуарной дорожки между образовательными учреждениями МБДОУ № 50, МБДОУ № 48, МБОУ СОШ «18 города Невинномыска Ставропольского края»		июль-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	заключен контракт от 23.09.2024 № 64/ 30.09.2024	3964,23	3964,23	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2500,00	2500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет города					1464,23	1464,23	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.4.2.	Строительный контроль на выполнение работ по обустройству тротуарной дорожки между образовательными учреждениями МБДОУ № 50, МБДОУ № 48, МБОУ СОШ № 18 города Невинномыска Ставропольского края»		июль-декабрь	август-выполнение продолжается	заключен контракт от 09.08.2024 № 2024.908518/30.09.2024	59,46	59,46	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					59,46	59,46	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Работы продолжают								
4.5.	Основное мероприятие 6: приобретение спецтехники для муниципальных нужд всего, в том числе:	начальник ПЭО	январь-декабрь	июль-выполнение продолжается	заключено Соглашение от 15.07.2024 № 47	3390,00	3390,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3390,00	3390,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					472,11	472,11	176,43
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	13832,26	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	176,43
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:	начальник ОГХ управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание объектов/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	472,11	472,11	176,43
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	176,43
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Обслуживание насосной канализационной станций по ул. Коммунистической		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 насосной станции/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	264,65	264,65	176,43
5.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	36,66	36,66	0,00
5.1.3.	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для поставки на учет в качестве бесхозных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	170,80	170,80	0,00
	Работы ведутся.							
6.	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					28751,01	29227,48	18000,08
	федеральный бюджет					0,00	476,47	476,47
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					28751,01	28751,01	17523,61
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата					28751,01	29227,48	18000,08
	федеральный бюджет					0,00	476,47	476,47
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					28751,01	28751,01	17523,61
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.	Подпрограмма 7: «Энергосбе-					28486,91	28486,91	20628,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	режение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномыска» всего, в том числе							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					28486,91	28486,91	20628,41
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:	Начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечено функционирование оборудования/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	28486,91	28486,91	20628,41
	Акты подписаны.							
8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномыске» всего, в том числе:					88914,21	88414,21	127611,06
	федеральный бюджет					5957,31	5957,31	5957,31
	бюджет Ставропольского края					78036,19	78036,19	55411,32
	бюджет города					4420,71	4420,71	3229,92
	внебюджетные источники					500,00	0,00	63012,51
8.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:	начальник жилищного отдела УЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	реализовали свое право 46 семей/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	88914,21	88414,21	127611,06
	федеральный бюджет					5957,31	5957,31	5957,31
	бюджет Ставропольского края					78036,19	78036,19	55411,32
	бюджет города					4420,71	4420,71	3229,92
	внебюджетные источники					500,00	0,00	63012,51
8.1.1.	Обеспечение жильем молодых семей		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	реализовали свое право 46 семей/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	88914,21	88414,21	127611,06
	федеральный бюджет					5957,31	5957,31	5957,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					78036,19	78036,19	55411,32
	бюджет города					4420,71	4420,71	3229,92
	внебюджетные источники					500,00	0,00	63012,51
	Документы выданы							

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 9 месяцев 2024 года были заключены договоры и выполнена подготовка нормативных правовых актов. Заключено 7 договоров на оплату расходов на содержание жилых помещений, 2 договора на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем), 7 договоров на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Заключен кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов, заключен 1 договор с ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Так же заключено 7 договоров на проведение оценки жилых помещений, расположенных в многоквартирном аварийном доме № 10 по улице Чайковского.

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» проведены мероприятия по предотвращению лесных пожаров и опашка городских лесов.

В рамках заключенного муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска были выполнены следующие работы:

уход за цветниками 4183,25 кв.м.;

покос газонов – 330 596 кв.м.;

обрезка деревьев – 400 шт.

Подрядной организацией выполнялся отлов животных без владельцев - отловлены 283 особи. Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 г., валка деревьев 240,67 куб.м., выкашивание 1303620 кв.м., акарицидная обработка 64058 кв.м. территории города.

Выполнены работы по отбору 162 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам. Проведена рекультивация овражно-балочного понижения местности по ул. Кочубея.

Разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань в городе Невинномысске Ставропольского края».

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, содержание и ремонт дорог, содержание светофоров и дорожных знаков. Выполняется ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска по ул. Энгельса, ул. Фрунзе, ул. Подгорного, ул. Низяева.

Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская (пакет находится на экспертизе после устранения замечаний).

Ведется строительство автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск».

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году в рамках благоустройства территории города муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполняется содержание и ремонт объектов благоустройства:

- техническое обслуживание и отопление подземного перехода;
- уборка территорий, в том числе бесхозных);
- содержание общественных территорий, кладбищ.

Разработана ПСД по благоустройству территории ул.Белово, 8В.

Ведется обустройство детских площадок; тротуарной дорожки между МБДОУ №№ 48, 50 и МБОУ СОШ № 18, разработка ПСД по благоустройству сквера «Новый».

Выполняется проверка правильности применения сметных нормативов по объектам «Благоустройство», «Установка типовых детских площадок»

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической. Подготовлены документы для заключения контрактов на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов и подготовку технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В течение 9 месяцев текущего года 46 молодых семей реализовали свое право на улучшение жилищных условий.