

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 40, от 02 февраля 2024 г. № 110, от 28 августа 2024 № 1128, от 20 января 2025 г. № 24, от 09 апреля 2025 г. № 402.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено 923508,20 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6433,78 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 14,75 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 579636,81 тыс. рублей;

бюджет города – 338415,94 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 923008,20 тыс. рублей.

За 1 квартал 2025 года освоено 63585,88 тыс. рублей, что составляет 6,89 %, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 0 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 358,90 тыс. рублей (0,06 %);

бюджет города – 63226,98 тыс. рублей (18,68 %);

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств освоено 63585,88 тыс. рублей (6,89 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2025 года из 56 запланированных мероприятий выполнялось 52, из них 6 мероприятий начаты с опозданием (основная причина – работа с документами, подготовка аукционов). Из 59 запланированных контрольных событий состоялось 32.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий и сроков наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на	кассовое исполнение бюджетов, фактические

					в его составе /контрольное событие		год	расходы вне- бюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					923583,20	923008,20	63585,88
	федеральный бюджет					4940,70	4 940,70	0,00
	ППК «ФРТ»					14,75	14,75	0,00
	бюджет Ставропольского края					579636,81	579636,81	358,90
	бюджет города					338490,94	338415,94	63226,98
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:					4982,34	4907,34	12,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					14,75	14,75	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					4967,59	4892,59	12,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска всего, в том числе:	начальник жилищного отдела управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2025	4973,97	4898,97	12,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					14,75	14,75	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					4959,22	4884,22	12,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов/ 31.03.2025	216,61	216,61	0,00
1.1.2.	Оплата расходов на комму-		январь-декабрь	январь-выполнение	готовится пакет доку-	455,08	455,08	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска до их заселения			продолжается	ментов/ 31.03.2025			
1.1.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен договор от 13.01.2025/ 31.03.2025	72,00	72,00	12,00
1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов/ 31.03.2025	4170,53	4095,53	0,00
1.1.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен кредитный договор между ПАО КБ "Центр-инвест" и ТСЖ "Крепость" на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования/ 31.03.2025	14,75	14,75	0,00
1.1.6.	Проведение оценки жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (ул. Апанасенко, 1, ул. Апанасенко, 7, ул. Степная, 69)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов/ 31.03.2025	45,00	45,00	0,00
Платежные документы подписаны								
1.2.	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:	начальник ПЭО управления ЖКХ	январь-декабрь	-	в 1 квартале контрольное событие не состоялось	8,37	8,37	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					8,37	8,37	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению		январь-декабрь	-	в 1 квартале контрольное событие не состоялось	8,37	8,37	0,00
	Отсутствие не установленных лиц для погребения							
2.	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:					107494,85	107494,85	777,56
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					73540,13	73540,13	298,53
	бюджет города					33954,72	33954,72	479,03
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2025	2348,25	2348,25	292,17
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					2348,25	2348,25	292,17
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2025	1753,01	1753,01	292,17
2.1.2.	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 31.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	95,24	95,24	0,00
2.1.3.	Выполнение научно-исследовательской работы по лесоустойчивости лесов Невинномысского городского леса		декабрь	-	готовится пакет документов	500,00	500,00	0,00
	Акты выполненных работ подписаны							
2.2.	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:	начальник ОГХ	апрель-октябрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов	8443,51	8443,51	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					8443,51	8443,51	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Формовочная обрезка деревьев		октябрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов	8443,51	8443,51	0,00
2.2.2.	Покос газонов		апрель-сентябрь					
	-							
2.3.	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/ 31.03.2025	17809,60	17809,60	418,73
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					1587,41	1587,41	298,53
	бюджет города					16222,19	16222,19	120,20
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)		июль	-	-	58,86	58,86	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					58,86	58,86	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отловлено 39 особей 31.03.2025	1587,41	1587,41	298,53
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					1587,41	1587,41	298,53
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Валка деревьев		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	объем поваленных деревьев - 34,41 куб.м./ 31.03.2025	1556,58	1556,58	120,20
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1556,58	1556,58	120,20
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.4.	Выкашивание городских территорий		апрель-сентябрь	январь-выполнение продолжается	контракт заключен от 24.01.2025	6291,26	6291,26	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6291,26	6291,26	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Вывоз отходов с территории города Невинномыска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов	5202,92	5202,92	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					5202,92	5202,92	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Выполнение работ по обрезке (кронированию) деревьев		-	-	выполнение контракта 2024 года	2973,88	2973,88	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					2973,88	2973,88	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Проведение акарицидной обработки территории города Невинномыска		-	-	готовится пакет документов (план – июль-сентябрь)	138,69	138,69	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					138,69	138,69	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.							
2.4.	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2025	676,00	676,00	66,66
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					676,00	676,00	66,66
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 54 проб/ 31.03.2025	616,00	616,00	66,66
2.4.2.	Разработка нормативов		-	-	выполняются контракты	60,00	60,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	допустимых сбросов по шести ливневым выпускам				2024 года			
	Акты подписаны							
2.5.	Основное мероприятие 5: мероприятия ликвидации накопленного вреда окружающей среде всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	-	будет изменено мероприятие в соответствии с планом природоохранных мероприятий Минприроды СК (с рекультивации земель на ликвидацию свалок)/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	6264,77	6264,77	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6264,77	6264,77	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде		январь-декабрь	-	будет изменено мероприятие в соответствии с планом природоохранных мероприятий Минприроды СК (с рекультивации земель на ликвидацию свалок)/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	6264,77	6264,77	0,00
	Акты выполненных работ подписаны							
2.6.	Основное мероприятие 6: создание пункта временного содержания животных без владельцев всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	-	краевое финансирование отменено/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	71952,72	71952,72	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					71952,72	71952,72	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.6.1.	Создание пункта временного содержания животных без владельцев		январь-декабрь	-	краевое финансирование отменено/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	71952,72	71952,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					71952,72	71952,72	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					642605,97	642605,97	27481,28
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					494519,56	494519,56	60,37
	бюджет города					148086,41	148086,41	27420,91
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	19760,12	19760,12	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					19760,12	19760,12	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Ремонт дорог		апрель-сентябрь	январь-выполнение продолжается	заключен контракт от 14.01.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	17081,00	17081,00	0,00
3.1.2.	Ремонт мостов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается				
3.1.3.	Грейдирование дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается				
3.1.4.	Ремонт тротуаров на территории города Невинномыска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов на аукцион/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	2679,12	2679,12	0,00
	-							
3.2.	Основное мероприятие 2: содержание дорог всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание дорог/ 31.03.2025	92534,17	92534,17	27040,11
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет города					92534,17	92534,17	27040,11
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Оплата электроэнергии по светофорам		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	израсходовано 11256 кВтч./31.03.2025	485,97	485,97	137,01
3.2.2.	Прочистка ливневой канализации		май-декабрь	-	подготовлен пакет документов	598,92	598,92	0,00
3.2.3.	Механическая уборка дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	убрано 752080 кв.м./31.03.2025	21223,61	21223,61	7414,10
3.2.4.	Постоянный осмотр мостов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакт документов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	75,00	75,00	0,00
3.2.5.	Нанесение дорожной разметки		май-сентябрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 28.03.2025	5613,54	5613,54	0,00
3.2.6.	Содержание дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 17.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	4751,22	4751,22	0,00
3.2.7.	Содержание мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается				
3.2.8.	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 21.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	1813,07	1813,07	0,00
3.2.9.	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 31.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	599,90	599,90	0,00
3.2.10.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методики выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог»		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 8 договоров/31.03.2025	1557,00	1557,00	255,41
3.2.11.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	оплата за 6 единиц техники/31.03.2025	47171,34	47171,34	19233,59
3.2.12.	Инвентаризация ливневой канализации, ливневых сооружений		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов/31.03.2025	1288,98	1288,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.13.	Разработка проектов организации дорожного движения		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено 7 контрактов/ 31.03.2025	3224,00	3224,00	0,00
3.2.14.	Содержание дорог (устройство искусственных неровностей)		-	январь-выполнение продолжается	выполнение контрактов 2024 года	2131,62	2131,62	0,00
3.2.15.	Содержание дорог (устройство искусственных неровностей)		-	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов	2000,00	2000,00	0,00
Акты выполненных работ подписаны.								
3.3.	Основное мероприятие 4: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проведен аукцион, подготовлен контракт/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	525303,78	525303,78	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					491660,83	491660,83	0,00
	бюджет города					33642,95	33642,95	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Невинномыске по ул. Пятигорское шоссе, по ул. Верхней, по ул. Ленина		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для аукциона/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Комбинатская, ул. Энергетиков, ул. Низяева, проезд к ЭКОтехнопарку, ул. Пятигорское шоссе)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для аукциона/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	525303,78	525303,78	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					491660,83	491660,83	0,00
	бюджет города					33642,95	33642,95	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Строительный контроль по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (ул. Комбинатская, ул. Энергетиков, ул. Низяева, проезд к ЭКОтехнопарку, ул. Пятигорское шоссе)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для аукциона/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.4.	Основное мероприятие 6: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, теплоснабжения, электро-снабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск». Этап 6. Реконструкция автомобильной дороги. Мероприятия по обеспечению безопасного движения. Наружное освещение всего, в том числе:	начальник УКС	январь-июнь	январь-выполнение продолжается	заключены контракты от 26.09.2023 № 01, 26.09.2023 № 02, от 26.09.2023 № 03/протяженно сть автомобильной дороги 4,02 км; 31.03.2025	2887,60	2887,60	60,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2858,73	2858,73	60,37
	бюджет города					28,87	28,87	0,61
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.5.	Основное мероприятие 8: строительство примыканий с мостовыми сооружениями к территории «Экопромшленного парка» г. Невинномысск всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполняется экспертиза ПСД/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	2120,30	2120,30	380,19
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					2120,30	2120,30	380,19
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
4.	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномыска» всего, в том числе:					99146,31	99146,31	18977,58
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					7916,72	7916,72	0,00
	бюджет города					91229,59	91229,59	18977,58
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2025	34701,13	34701,13	10848,11
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					34701,13	34701,13	10848,11
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2025	34701,13	34701,13	10848,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Акты выполненных работ подписаны.							
4.2.	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2025	46990,86	46990,86	8129,47
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					46990,86	46990,86	8129,47
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозных территорий)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ручная уборка территорий города: убрано 547356 кв.м.; уборка бесхозных территорий: убрано 4585576,2 кв.м./ 31.03.2025	20382,83	20382,83	3036,39
4.2.2.	Содержание подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 220 кв.м./ 31.03.2025	309,42	309,42	62,29
4.2.3.	Содержание общественных туалетов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 20 кв.м./ 31.03.2025	221,89	221,89	37,51
4.2.4.	Отопление подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отопление подземного перехода – 57,32 Гкал/ 31.03.2025	233,45	233,45	0,00
4.2.5.	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 теплового узла/ 31.03.2025	68,65	68,65	0,00
4.2.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		январь-декабрь	-	плановый срок – август 2025 г.	51,77	51,77	0,00
4.2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется содержание б.Мира, привокзальной площади, сквера у гостиницы Ку-	19959,67	19959,67	4282,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Содержание Б. Мира и привокзальной площади, сквер Кубань)				бань, сквера по ул. Мичурина./ 31.03.2025			
4.2.8.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется проверка по объектам: сквер "Новый" по улице Апанасенко, благоустройство территории по адресу г. Невинномысск, ул. Белово, 8Б"/ 31.03.2025	48,00	48,00	0,00
4.2.9.	Разработка сметной документации на устройство типовых детских площадок 10*10		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов на аукцион/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	674,00	674,00	0,00
4.2.10.	Содержание территорий кладбищ		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание 6 кладбищ/ 31.03.2025	4993,18	4993,18	711,21
4.2.11.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Установка типовых детских площадок»		июль-декабрь	-	-	48,00	48,00	0,00
Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.								
4.3.	Основное мероприятие 4 выполнение работ по благоустройству детских площадок всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для Соглашения и контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	4465,20	4465,20	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					2916,72	2916,72	0,00
	бюджет города					1548,48	1548,48	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.3.1.	Выполнение работ по благоустройству детских площадок		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для Соглашения и контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	4399,22	4399,22	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					2916,72	2916,72	0,00
	бюджет города					1482,50	1482,50	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Строительный контроль на выполнение работ по благоустройству детских площадок		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	готовится пакет документов для Соглашения и контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	65,98	65,98	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					65,98	65,98	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
4.4.	Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений всего, в том числе:	начальник ПЭО	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено Соглашение от 16.01.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	1361,01	1361,01	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1361,01	1361,01	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.4.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (светодиодный экран)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено Соглашение от 16.01.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	1361,01	1361,01	0,00
	-							
4.5.	Основное мероприятие 8: благоустройство сквера в районе улицы Гагарина, 64 в городе Невинномысске Ставропольского края всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено Соглашение, контракты/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	11255,09	11255,09	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					5000,00	5000,00	0,00
	бюджет города					6255,09	6255,09	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.5.1.	Реализация		январь-	январь-	заключено	11088,76	11088,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инициативного проекта «Благоустройство сквера в районе улицы Гагарина, 64 в городе Невинномысске Ставропольского края»		декабрь	выполнение продолжается	Соглашение от 31.01.2025, контракт от 24.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					5000,00	5000,00	0,00
	бюджет города					6088,76	6088,76	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.5.2.	Строительный контроль за выполнение работ по благоустройству сквера в районе улицы Гагарина, 64 в городе Невинномысске Ставропольского края		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен контракт от 24.03.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	166,33	166,33	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					166,33	166,33	
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
4.6.	Основное мероприятие 9: содержание муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности всего, в том числе:	начальник ПЭО	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено Соглашение от 20.01.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	373,02	373,02	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					373,02	373,02	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.6.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ремонт оставочных пунктов)	начальник ПЭО	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено Соглашение от 20.01.2025/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	373,02	373,02	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет города					373,02	373,02	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					652,34	652,34	51,44
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					652,34	652,34	51,44
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:	начальник ОГХ управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание объектов/ 31.03.2025	652,34	652,34	51,44
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					652,34	652,34	51,44
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Обслуживание насосной канализационной станций по ул. Коммунистической		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 насосной станции/ 31.03.2025	308,65	308,65	51,44
5.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	48,69	48,69	0,00
5.1.3.	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовлен пакет документов для заключения контракта/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось	295,00	295,00	0,00
	Работы ведутся							
6.	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства					29799,40	29799,40	5473,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	города Невинномыска» всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					29799,40	29799,40	5473,98
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата всего, в том числе:					29463,20	29463,20	5271,48
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					29463,20	29463,20	5271,48
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.2.	Основное мероприятие 2: прочие расходы, связанные с содержанием муниципального имущества всего, в том числе:					336,20	336,20	202,50
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					336,20	336,20	202,50
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномыска» всего, в том числе					29348,20	29348,20	10812,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					29348,20	29348,20	10812,04
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:	Начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечено функционирование оборудования/ 31.03.2025	29348,20	29348,20	10812,04
	Акты подписаны.							
8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе:					9553,79	9053,79	0,00
	федеральный бюджет					4940,70	4940,70	0,00
	бюджет Ставропольского края					3660,40	3660,40	0,00
	бюджет города					452,69	452,69	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
8.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:	начальник жилищного отдела УЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выдано 3 извещения/ 31.03.2025	9553,79	9053,79	0,00
	федеральный бюджет					4940,70	4940,70	0,00
	бюджет Ставропольского края					3660,40	3660,40	0,00
	бюджет города					452,69	452,69	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
8.1.1.	Обеспечение жильем молодых семей		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выдано 3 извещения/ 31.03.2025	9553,79	9053,79	0,00
	федеральный бюджет					4940,70	4940,70	0,00
	бюджет Ставропольского края					3660,40	3660,40	0,00
	бюджет города					452,69	452,69	0,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	0,00
	Документы выданы							

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В течение 1 квартала 2025 года были заключены договоры и выполнена подготовка нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем).

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» ведутся мероприятия по сохранности городских лесов.

Подрядной организацией выполнялся отлов животных без владельцев - отловлено 39 особей. Осуществлена валка деревьев 34,41 куб.м.

Выполнены работы по отбору 54 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, содержание и ремонт дорог, содержание светофоров и дорожных знаков, механическая уборка дорог.

Продолжается строительство автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск».

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году в рамках благоустройства территории города муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполняется содержание и ремонт объектов благоустройства:

- техническое обслуживание и отопление подземного перехода;
- уборка территорий, в том числе бесхозных;
- содержание общественных территорий, кладбищ.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической. Подготовлены документы для заключения контрактов на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов и подготовку технической документации к

объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В течение 1 квартала текущего года молодым семьям выданы 3 извещения.