

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе
Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320, от 29 декабря 2022 г. № 2006.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 127242,13 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 100944,95 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 5190,11 тыс. рублей;

бюджет города – 21107,07 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 127242,13 тыс. рублей (100 %), в том числе:

федеральный бюджет – 100944,95 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 5190,11 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 21107,07 тыс. рублей (100 %).

Все 3 запланированных мероприятия программы выполнялись. Все 9 контрольных событий наступили в установленные сроки. Все 8 непосредственных результатов достигли планового уровня.

Все 2 показателя достигли планового уровня. Все 2 задачи решены на плановом уровне.

Все 4 целевых индикатора достигли планового уровня. Цель достигнута на уровне плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП	Целевая статья расходов				Ответственные исполнители, соисполнители	Расходы за отчетный период (тыс. руб.)		
		программа	подпрограмма	основное мероприятие	направление расходов		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г.	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г.	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномыске» всего, в том числе:	09				управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномыска (далее - управление ЖКХ)	151540,83	127242,13	127242,13
1.	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:	09	2			управление ЖКХ	151540,83	127242,13	127242,13
1.1.	Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	09	2	F2		управление ЖКХ	148195,24	124484,00	124484,00
		09	2	F2	55550		126477,74	106241,30	106241,30
		09	2	F2	25550		21717,50	18242,70	18242,70
1.2.	Основное мероприятие 2:строительный контроль по благоустройству общественных территорий	09	2	02	20430	управление ЖКХ	3345,59	2758,13	2758,13

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Предусмотрено программой	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г.	Кассовое исполнение бюджетов	Фактические расходы (для внебюджетных источников)
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномыске» всего, в том числе:	всего	127829,59	127242,13	127242,13	0,00
		федеральный бюджет	100944,95	100944,95	100944,95	
		бюджет Ставропольского края	5190,11	5190,11	5190,11	0,00
		бюджет города	21694,53	21107,07	21107,07	0,00
		средства внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:	всего	127829,59	127242,13	127242,13	0,00
		федеральный бюджет	100944,95	100944,95	100944,95	
		бюджет Ставропольского края	5190,11	5190,11	5190,11	0,00
		бюджет города	21694,53	21107,07	21107,07	0,00
		средства внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие	всего	124484,00	124484,00	124484,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	федеральный бюджет	100944,95	100944,95	100944,95	
		бюджет Ставропольского края	5190,11	5190,11	5190,11	0,00
		бюджет города	18348,94	18348,94	18348,94	0,00
		средства внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий	всего	3345,59	2758,13	2758,13	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет города	3345,59	2758,13	2758,13	0,00
		средства внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города	всего	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет Ставропольского края	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель 1 программы: повышение качества и комфорта городской среды								
	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»								
	Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий								
1.	Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	управление ЖКХ	январь	декабрь	январь	декабрь	отремонтировано 10142 кв. м пешеходных дорожек, установлены 4 площадки, установлены 3 МАФ	отремонтировано 10142 кв. м пешеходных дорожек, установлены 4 площадки, установлены 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								МАФ	
	Подготовка доку- ментации для со- глашения – 30 апре- ля	Документация подготовлена в январе							
	Заключение согла- шения – 1 мая	Соглашение заключено 25.01.2022							
	Заключение муни- ципальных контрак- тов – 1 августа	Контракт заключен 14.02.2022							
	Завершение выпол- нения работ – 20 декабря	Работы завершены в декабре							
2.	Основное мероприя- тие 2:строительный контроль по благо- устройству обще- ственных террито- рий	управление ЖКХ	март	декабрь	март	декабрь	обеспе- чение кон- троля за каче- ством выпол- няемых работ	обес- пече- ние кон- троля за каче- ством вы- пол- няе- мых работ	
	Осуществление строительного кон- троля	Стройконтроль осуществлен							
	Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий								
1.	Основное мероприя- тие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных тер- риторий города	управление ЖКХ	октябрь	октябрь	февраль	июнь	вовле- чено 3405 жите- лей города за год	во- вле- чено 3405 жите- лей горо- да за год	выбран сквер у гостиницы «Кубань» (ул. Менделеева)
	Итоговый протокол утвержден – 14 ок- тября	Итоговый протокол подписан 01.06.2022							

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

№ п/п	Целевой индикатор, показатель	Единиц измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»					
	Цель 1 программы: повышение качества и комфорта городской среды					
1.	Охват населения благоустроенными общественными территориями	%	62,00	70,40	70,40	
2.	Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспече-	рублей на рубль	12,24	4,89	5,03	

1	2	3	4	5	6	7
	ния Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды					
3.	Доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий	%	17,22	20,80	20,80	
4.	Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий	%	51,40	65,70	65,70	
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»						
Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий						
1.	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	1	1	
Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий						
1.	Численность граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий	человек	16253	19658	19658	

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда» (региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

Для благоустройства в 2022 году жителями города Невинномысска выбран объект: «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до ЗАГС».

Выполнялись работы по вывозу грунта; планировке территории; прокладке коммуникаций; устройству оснований под тротуары; сетей электроснабжения; устройству фонтанов; устройству бордюров; укладке тротуарной плитки, брусчатки; инженерных коммуникаций фонтанов; устройству водоснабжения; устройству автополива; завозу грунта под газоны и клумбы; планировке грунта под устройство клумб и газонов, монтаж фонарей; монтаж детских площадок, резинового покрытия; озеленение; установлено видеонаблюдение, туалет.

Были установлены фонтаны «Кольца» и фонтан «Молекула», площадка воркаута; выполнены работы по установке МАФов: «Часы», «Велосипед трехколесный романтический», «Невинномыссск», также установлен самолет с подсветкой. Отремонтировано 10142 кв. м. пешеходных дорожек.