

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году из разных источников финансирования выделено 1051843,95 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1256,01 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 786748,80 тыс. рублей;

бюджет города – 250592,12 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей.

В том числе бюджетных средств выделено 1044568,25 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 477156,16 тыс. рублей всех источников финансирования, что составляет 45,36 %, в том числе:

федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей (100 %);

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1093,21 тыс. рублей (87,04 %);

бюджет Ставропольского края – 297698,87 тыс. рублей (37,84 %);

бюджет города – 165117,06 тыс. рублей (65,89 %);

внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей (100 %).

В том числе бюджетных средств освоено 469880,46 тыс. рублей (44,98 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года из 63 запланированных мероприятий выполнялось 60. Из 150 запланированных контрольных событий состоялось 136.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий, повышению уровня освоения выделяемых средств.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограм-	Ответствен-ное лицо	Плановые сроки реализа-	Фактические сроки реали-зации	Результат исполнения основного	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмот-рено про-	предусмот-рено бюд-	кассовое исполнение

	мы, основного мероприятия, ВЦП		ции		мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	граммой	жетом города на год	бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					1050607,95	1044568,25	469880,46
	федеральный бюджет					5971,32	5971,32	5971,32
	ППК «ФРТ»					1256,01	1256,01	1093,21
	бюджет Ставропольского края					786748,80	786748,80	297698,87
	бюджет города					256131,82	250592,12	165117,06
	внебюджетные источники					500,00	0,00	7275,70
1.	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:					2086,78	2086,78	831,84
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					201,31	201,31	38,51
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1885,47	1885,47	793,33
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска всего, в том числе:	начальник жилищного отдела управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 12 договоров/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	2073,93	2073,93	831,84
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					201,31	201,31	38,51
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1872,62	1872,62	793,33
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата расходов на содержание жилых		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено 5 договоров/ 31.03.2023;	106,83	106,83	103,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска				30.06.2023; 30.09.2023			
1.1.2.	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска до их заселения		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен 1 договор/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	198,81	198,81	198,81
1.1.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 2 договора/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	72,00	72,00	42,00
1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда		январь-декабрь	апрель-выполнение продолжается	заключено 3 договора/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2023; 30.09.2023	1494,98	1494,98	449,03
1.1.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от ППК «ФРТ»		апрель-декабрь	апрель-выполнение продолжается	Заключен кредитный договор между ПАО КБ "Центринвест" и ТСЖ "Крепость" на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования	201,31	201,31	38,51
	Велась работа по заключению договоров.							
1.2.	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:	начальник ПЭО управления ЖКХ	январь-декабрь	-	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	12,85	12,85	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ропольского края							
	бюджет города					12,85	12,85	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению		январь-декабрь	-	в 1, 2 и 3 кварталах контрольное событие не состоялось	12,85	12,85	0,00
Отсутствие не установленных лиц для погребения								
2.	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:					23394,84	23662,87	14956,59
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					670,23	670,23	648,90
	бюджет города					22724,61	22992,64	14307,69
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	821,46	821,46	567,69
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					821,46	821,46	567,69
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851га/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	761,30	761,30	507,53
2.1.2.	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен 1 контракт./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	60,16	60,16	60,16
Заключены муниципальные контракты. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га.								
2.2.	Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том	начальник ОГХ	март-октябрь	апрель-выполнение продолжается	покос газонов 330596 кв.м., стрижка	11594,56	11862,59	7464,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	числе:				живой изгороди 76,5 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2023; 30.09.2023			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					11594,56	11862,59	7464,80
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Высадка цветов		март	апрель-выполнение продолжается	покос газонов 330596кв.м., стрижка живой изгороди 76,5 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2023; 30.09.2023	11594,56	11862,59	7464,80
2.2.2.	Формовочная обрезка деревьев		октябрь					
2.2.3.	Покос газонов		апрель-сентябрь					
	Платежные документы подписаны							
2.3.	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	8825,46	8825,46	6563,46
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					670,23	670,23	648,90
	бюджет города					8155,23	8155,23	5914,56
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)		июль	июль	территория обработана/ 30.09.2023	59,69	59,69	58,86
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					59,69	59,69	58,86
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отловлено 42 особи/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	670,23	670,23	648,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	содержанию безнадзорных животных							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					670,23	670,23	648,90
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномыс-ске		январь-декабрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		октябрь-декабрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Валка деревьев		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	360,63 куб.м./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	2204,52	2204,52	1056,83
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					2204,52	2204,52	1056,83
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Выкашивание городских территорий		апрель-сентябрь	апрель-выполнение продолжается	выполнен покос на площади 1959248,50 кв. м./ 30.06.2023;	5391,02	5391,02	4310,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.09.2023			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					5391,02	5391,02	4310,10
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Приобретение мотоцикла 2-тактного, лески		-	июль	приобретены 32 мотоциклы, масло, 21 леска	500,00	500,00	488,77
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					500,00	500,00	488,77
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.							
2.4.	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 162 проб/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	573,00	573,00	360,64
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					573,00	573,00	360,64
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 162 проб/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	573,00	573,00	360,64
	Акты подписаны							
2.5.	Основное мероприятие 5: ликвидация накопленного вреда окружающей среде, в том числе:		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся мероприятия по постановке на учет объекта кап. строительства в качестве бесхозного. После принятия объекта в собственность муниципального образования будут проведены работы по разработке ПСД на рекультивацию объек-	1580,36	1580,36	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					та/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1580,36	1580,36	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					876880,95	870911,60	346136,35
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					784921,82	784921,82	295893,22
	бюджет города					91959,13	85989,78	50243,13
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отремонтировано 5220,5 кв.м.; грейдирование 64911,20 кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2023; 30.09.2023	8079,26	8079,26	6965,94
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					8079,26	8079,26	6965,94
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Ремонт дорог		апрель-сентябрь	апрель-выполнение продолжается	отремонтировано 5220,5 кв.м	8039,26	8039,26	6925,94
3.1.2.	Ремонт мостов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается				
3.1.3.	Грейдирование дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается				
	Акты выполненных работ подписаны.							
3.1.4.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт участков дорог		-	июль	разработана документация на ремонт 3 участков дорог.	40,00	40,00	40,00
3.2.	Основное мероприятие	начальник ОТ и ОБДД.	январь-декабрь	январь-выполнение	осуществлялось содер-	58221,45	58221,45	40288,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2: содержание дорог всего, в том числе:	начальник ОГХ		продолжается	жание до- рог/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					58221,45	58221,45	40288,37
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Оплата электроэнергии по светофорам		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	израсходо- вано 34777,33 кВтч./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	493,01	493,01	350,72
3.1.2.	Прочистка ливневой канализации		май-декабрь	февраль- выполнение продолжается	прочищено 672 п.м./ 30.06.2023; 30.09.2023	1098,19	1098,19	1018,52
3.1.3.	Механическая уборка дорог		январь-декабрь	январь- выполнение продолжается	убрано – 482000 кв.м./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	16343,84	16343,84	11818,20
3.1.4.	Постоянный осмотр мостов		январь-декабрь	январь- выполнение продолжается	ведется осмотр 24 мостов/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	67,76	67,76	21,78
3.1.5.	Нанесение дорожной разметки		май-сентябрь	май- выполнение продолжается	нанесено 37610 кв. м./ 30.06.2023; 30.09.2023	3838,32	3838,32	1724,98
3.1.6.	Содержание дорог		январь-декабрь	январь- выполнение продолжается	очистка дорог 30 тыс. кв.м., мойка зна- ков – 836 шт., мойка ограждений – 70 тыс. кв.м., окра- шено 150 стоек, окра- шено мостов 500 кв.м., прочищено 170 м. де- формацион- ных швов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2023; 30.09.2023	4751,22	4751,22	3027,28
3.1.7.	Содержание мостов		январь-декабрь	январь- выполнение продолжается				
3.1.8.	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков		январь-декабрь	январь- выполнение продолжается	ведется содержание светофор- ных объек- тов и до- рожных знаков/ 31.03.2023; 30.06.2023;	1380,39	1380,39	661,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.09.2023			
3.1.9.	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполнена диагностика дорог/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	599,90	599,90	599,00
3.1.10.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог"		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проведена экспертиза 5 участков/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	1088,85	1088,55	582,71
3.1.11.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт мостов"		март-декабрь	март-выполнение продолжается	проведена экспертиза 2 мостов/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	125,21	125,21	125,21
3.1.12.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	закуплено 7 единиц техники/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	25754,83	25754,83	19204,94
3.1.13.	Устройство светофорного объекта по ул. Партизанской		июль-сентябрь	июль-сентябрь	объект установлен/ 30.09.2023	1297,64	1297,64	942,35
3.1.14.	Закупка люков и дождеприемников		июль-декабрь	июль-выполнение продолжается	закуплено 20 люков/ 30.09.2023	374,78	374,78	211,59
3.1.15.	Содержание дорог (устройство искусственных неровностей)		июль-декабрь	июль-выполнение продолжается	готовится пакет документов для заключения контракта/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось	587,50	587,50	0,00
3.1.16.	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры		июль-декабрь	июль-выполнение продолжается	готовится пакет документов для заключения контракта/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось	120,00	120,00	0,00
3.1.17.	Разработка планов обес-		июль-декабрь	июль-выполнение	готовится пакет доку-	300,00	300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	печения без- опасности объектов транспортной инфраструк- туры			продолжается	ментов для заключения контракта/ в 3 квартале контрольное событие не состоялось			
Акты выполненных работ подписаны.								
3.2.	Основное мероприятие 3: проектиро- вание желез- нодорожного пути не об- щего пользо- вания с при- мыканием к железнодоро- жному пути общего поль- зования № 51 «К» станции Невинномыс- ска	начальник отдела по сопровожд- ению и реализации социально значимых проектов управления жилищно- коммуналь- ного хозяй- ства адми- нистрации города Невинно- мысска (далее – начальник ОС и РСЗП)	январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	работы ведутся/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет горо- да					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджет- ные источни- ки					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Проектирова- ние железно- дорожного пути необ- щего пользо- вания с при- мыканием к железнодоро- жному пути общего поль- зования № 51 «К» станции Невинномыс- ска		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	работы ведутся/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет горо- да					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджет- ные источни- ки					0,00	0,00	0,00
Работы ведутся								
3.3.	Основное мероприятие 4: капиталь- ный ремонт и ремонт авто- мобильных дорог общего пользования местного значения в	начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ	январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	ведется ремонт 3 дорог/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	210263,51	204294,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	границах города Невинномыска всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					196798,36	196798,36	0,00
	бюджет города					13465,15	7495,80	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.	Основное мероприятие 5: строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального промышленного парка № 2 в г. Невинномыске Ставропольского края всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	строительство дороги протяженностью 3,6 км./ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	302431,87	302431,87	298882,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					299407,55	299407,55	295893,22
	бюджет города					3024,32	3024,32	2988,82
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.5.	Основное мероприятие 6: Строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, теплоснабжения, электро-снабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский	начальник УКС	сентябрь-декабрь	сентябрь-выполнение продолжается	строительство дороги протяженностью 4,02 км./ 30.09.2023	291632,23	291632,23	291632,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	край, г. Невинномысск». Этап 6. Реконструкция автомобильной дороги. Мероприятия по обеспечению безопасного движения. Наружное освещение всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					288715,91	288715,91	0,00
	бюджет города					2916,32	2916,32	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.	Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномыска» всего, в том числе:					70133,36	70349,36	47765,76
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					70133,36	70349,36	47765,76
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.	Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточки/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	29546,13	29546,13	21642,12
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					29546,13	29546,13	21642,12
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточки/ 31.03.2023; 30.06.2023;	29546,13	29546,13	21642,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					30.09.2023			
	Акты выполненных работ подписаны.							
4.2.	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	33042,10	33258,10	21035,60
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					33042,10	33258,10	21035,60
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозных территорий)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	убрано 15851535,5 кв.м. бесхозных территорий, ручная уборка 1824520 кв.м./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	18721,17	18937,17	10082,69
4.2.2.	Содержание подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 220 кв.м./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	231,56	231,56	157,48
4.2.3.	Содержание общественных туалетов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 20 кв.м./ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	215,00	215,00	145,70
4.2.4.	Отопление подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отопление подземного перехода – 83,78гкал / 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	259,80	259,80	141,21
4.2.5.	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 теплового узла/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	44,44	44,44	22,22
4.2.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	получен страховой полис/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	29,58	29,58	29,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется уборка б. Мира, при-вокзальной площади/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	13155,83	13155,83	10277,12
4.2.8.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: "Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)"		июль-декабрь	апрель-выполнение продолжается	проверка ведется/ 30.09.2023	140,00	140,00	140,00
4.2.9.	Разработка проектно-сметной документации на снос домов		июль-декабрь	-	готовится пакет документов для заключения контракта/ в3 квартале контрольное событие не состоялось	9,90	9,90	0,00
4.2.10.	Электроэнергия фонтана, расположенного в сквере у гостиницы "Кубань по ул. Менделеева		-	-	готовится пакет документов для заключения контракта	161,62	161,62	0,00
4.2.11.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: "Благоустройство дворовых территорий"		-	-	готовится пакет документов для заключения контракта	25,20	25,20	25,20
Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.								
4.3.	Основное мероприятие 3: содержание территорий кладбищ всего, в том числе:	Начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется содержание 6 кладбищ/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	7545,13	7545,13	5088,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					7545,13	7545,13	5088,04
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					15156,58	15102,20	14740,92
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					15156,58	15102,20	14740,92
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунальной инфраструктуры всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание объектов/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	596,31	541,93	180,65
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					596,31	541,93	180,65
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Обслуживание насосной канализационной станций по ул. Коммунистической		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 станции/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	264,65	210,27	136,43
5.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполнено обслуживание по ул. Отрадной 1/частично от ул. Чекистов до ул. Радужной/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	36,66	36,66	15,22
5.1.3.	Инвентаризация и подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	подготовка ведется/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	295,00	295,00	29,00
	Работы ведутся.							
5.2.	Основное мероприятие 2: проектирование объекта		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проекты разработаны/ 30.03.2023;	14560,27	14560,27	14560,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Региональный индустриальный парк "Невинномысск" (II очередь)				30.06.2023; 30.09.2023			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					13832,26	0,00	0,00
	бюджет города					728,01	14560,27	14560,27
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.	Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					25750,54	25750,54	17048,85
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					25750,54	25750,54	17048,85
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата					25750,54	25750,54	17048,85
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					25750,54	25750,54	17048,85
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.	Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения					26661,44	26661,44	18356,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	города Невинномыска», в том числе							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					26661,44	26661,44	18356,69
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
7.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе:	Начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечено функционирование оборудования/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	26661,44	26661,44	18356,69
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					26661,44	26661,44	18356,69
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Акты подписаны.								
8.	Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномыске» всего, в том числе:					7640,03	7140,03	14415,73
	федеральный бюджет					5971,32	5971,32	5971,32
	бюджет Ставропольского края					811,71	811,71	811,71
	бюджет города					357,00	357,00	357,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	7275,70
8.1.	Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:	жилищный отдел УЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выдано 5 извещений, все семьи реализовали свое право/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	7640,03	7140,03	14415,73
	федеральный бюджет					5971,32	5971,32	5971,32
	бюджет Ставропольского края					811,71	811,71	811,71
	бюджет города					357,00	357,00	357,00
	внебюджетные источники					500,00	0,00	7275,70
8.1.1.	Обеспечение жильем молодых семей		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выдано 5 извещений, все семьи реализовали	7640,03	7140,03	14415,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					свое право/ 30.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023			
	федеральный бюджет					5971,32	5971,32	5971,32
	бюджет Став- ропольского края					811,71	811,71	811,71
	бюджет горо- да					357,00	357,00	357,00
	внебюджет- ные источни- ки					500,00	0,00	7275,70
	-							
9.	Подпрограм- ма 9 «Пересе- ление граждан из аварийного жилищного фонда в горо- де Невинно- мысске» все- го, в том чис- ле:		январь- декабрь	январь- сентябрь	работы ведутся	2903,43	2903,43	2903,43
	ППК «ФРТ»					1054,70	1054,70	1054,70
	бюджет Став- ропольского края					345,04	345,04	345,04
	бюджет горо- да					1503,69	1503,69	1503,69
	внебюджет- ные источни- ки					0,00	0,00	0,00

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска,
оказание социальной помощи населению»

В течение 9 месяцев заключались договоры и выполнялась подготовка нормативных правовых актов: на оплату фактических расходов на коммунальные услуги; на оплату расходов на содержание жилых помещений, на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем), взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Заключен кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов.

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» проведены мероприятия по предотвращению лесных пожаров, а именно опашка городских лесов.

В рамках заключенного муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска была выполнены следующие работы:

покос газонов – 330596 кв.м.;

стрижка живой изгороди (формовочная обрезка) - 76,5 кв.м.;

валка деревьев – 360,63 куб.м.;

выкашивание городских территорий – 1 959 248,50 кв.м.

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 42 особи.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851 га. Выполнялась обработка водоемов от малярийного комара. Выполнены работы по отбору 162 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам.

Ведутся мероприятия по постановке на учет объекта кап. строительства в качестве бесхозного. После принятия объекта в собственность муниципального образования будут проведены работы по разработке ПСД на рекультивацию объекта.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Произведен осмотр 24 мостов, убрано 482000 кв.м дорог. Также нанесено 37610 кв.м. дорожной разметки, выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 672 п.м., выполнен ямочный ремонт площадью 5220,5 кв.м., грейдирование дорог 64911,20 кв.м. Проведено устройство светофорного объекта, закупка 20 люков.

Приобретена специализированная техника (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль, комбинированная уборочная машина с пескоразбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль с КМУ, экскаватор, КДМ на базе самосвала).

Выполняется ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска по ул. Подгорного, ул. Низяева. Ул. Имени Героя России Владимира Жоги до ул. Верхней.

Продолжается согласование проекта железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская.

Выполняется строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края протяженностью 3,6 км.

Ведется реконструкция автомобильной дороги протяженностью 4,02 км. к универсальному складу продовольственных и непродовольственных товаров

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города площадью 1824520 кв.м., бесхозных территорий площадью 15851535,5 кв. м., содержание бульвара Мира и привокзальной площади, содержание 6 кладбищ.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году после заключения муниципальных контрактов выполняются следующие работы:

обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической;
техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1, ул. Чекистов до ул. Радужной.

Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

Завершена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномыссск» (II очередь).

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В отчетном периоде выдано 5 извещений, все молодые семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий.

Подпрограмма 9
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

В текущем году проведено переселение жильцов 1 квартиры. Мероприятие завершено.